



भोपाल विकास प्राधिकरण ,भोपाल (म0 प्र0)
वर्ष 12-13 के त्रैमासिक लक्ष्य पूर्ति की जानकारी
(चतुर्थ त्रैमास – माह मार्च 2013 अंत तक की जानकारी)

संस्था का नाम – भोपाल विकास प्राधिकरण

प्रपत्र –एक

क्र	कार्य/योजना का नाम प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक एवं राशि	चतुर्थ त्रैमास के लिये अंतिम रूप से अनुमोदित लक्ष्य		चतुर्थ त्रैमास 13 तक प्राप्त वास्तविक उपलब्धि		लक्ष्य पूर्ति की स्थिति (प्रतिशत में)		रिमार्क
		प्रस्तावित व्यय	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	
1	स्वयं वित्तीय योजना							
1 --- 2D	जे.एन.एन.यू.आर.एम योजना पैकेज-1 में 2858 ई. डब्ल्यू. एस आवासीय इकाइयों /प्रकोष्ठों का निर्माण प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 23.6.09, राशि 180.56 करोड़	700 लाख	722 मकानों का कार्य विकास सहित। 400 मकानों का प्लास्टर कार्य पूर्ण। 150 मकानों का ब्रिक वर्क। 200 मकानों का फ्रेम वर्क। 150 मकानो का प्रथम तल कांक्रिट वर्क। 650 मकानो का फुटिंग कार्य प्रगति पर	125 लाख	ब्लाक नं. 1,2,3,5,6,9 में 330 आवासीय इकाइयों का फ्रेम वर्क एवं 150 आवासीय इकाइयों का ब्रिक वर्क का कार्य पूर्ण। ब्लाक नं.-1 बाह्य प्लास्टर का कार्य प्रगति पर। ब्लाक नं.-10 ए प्लिंथ लेवल तक कार्य पूर्ण एवं 10 बी में 13 कालम फुटिंग डलने के बाद से कार्य बन्द है।	17.85%	18%	ठेकेदार मे. रेमकी इन्फ्रा. के विरुद्ध रुके हुये कार्य एवं अप्रारंभ कार्यों को अनुबंध की धारा 3(सी) के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। वर्तमान में प्रचलित कार्यों की प्रगति असंतोषजनक है।

2 --- 1D	जेएनएनयूआरएम योजना पेकेज 2 2299 ई. डब्ल्यू. एस आवासीय प्रकोष्ठों का निर्माण कार्य। प्रशासकीय स्वीकृति की दिनांक 23.6.09, राशि रु 180.56 लाख	400 लाख	400 इकाईयों के सुपर स्ट्रक्चर कार्य , इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य। 400 इकाईयों की नींव स्तर कार्य।	229 लाख	740 इकाईयों पूर्ण। आंतरिक विद्युतीकरण तथा अन्य फिनिशिंग कार्य जारी विकास कार्य प्रगति पर।	57%	85%	आरंभ की गई 740 इकाईयों के कार्य प्रगति पर है। शेष इकाईयों भूमि आवंटन की कार्यवाही शासन स्तर प्रचलित होने के कारण आरंभ नहीं की जा सकी है।
3 --- 4D	अफोर्डेबल हाउस के अन्तर्गत 3120 भवन/प्रकोष्ठ (1) गोंदरमऊ चरण-1 विनायक नगर महर्षि पंताजलि योजना -1088	400 लाख	प्रथम तल की छत लेविल तक का कार्य पूर्ण।	460 लाख	ई. डब्ल्यू. एस. स्वतंत्र भवनों का ब्रिक वर्क का कार्य पूर्ण , प्लास्टर कार्य प्रगति पर। एल. आई. जी. एवं ई. डब्ल्यू. एस प्रकोष्ठों में ब्रिक वर्क का कार्य प्रगति पर।	+100%	+100%	प्रगति लक्ष्य अनुसार है।
5 --- 1D	सलैया अफोर्डेबल हाउसिंग योजना। 336 ई. डब्ल्यू. एस. 1088 एल. आई. जी. का निर्माण कार्य।	400 लाख	(1) 350 कार्यों की सुपर स्ट्रक्चर का कार्य (2) 350 इकाईयों के नींव कार्य। (3) 350 इकाईयों के प्लोरिंग , ब्रिक वर्क व प्लास्टरिंग कार्य।	381 लाख	288 इकाईयों के ले-आउट, खुदाई व नींव के कांक्रिट कार्य पूरता पर।	95.25%	60%	अंतिम सप्ताह माह जनवरी 2013 में निर्माण कार्य आरंभ किये गये हैं।
6 ---- Z	गोंदरमऊ चरण-1 अब्बास नगर -480 प्रकोष्ठ	200 लाख	भूतल की छत तक का कार्य	360 लाख	304 एल. आई. जी. भवन द्वितीय तल तक छत कार्य 176 ई. डब्ल्यू. एस. भवन द्वितीय तल छत कार्य।	100%	100%	-

7 --- 4D	गोंदरमऊ चरण-2 योजना प्रशासकीय स्वीकृति बोर्ड निर्णय क्र0 1474/10 दिनांक 26/4/10, रू0 78.53 करोड़	200 लाख	सडक में ग्रेडिंग -3 तक का कार्य पूर्ण। 50 प्रतिशत नाला, नाली का लेआउट पूर्ण कर कार्य प्रारंभ	222 लाख	सडक में ग्रेडिंग -3 तक का कार्य पूर्ण। 50 प्रतिशत नाला, नाली का लेआउट पूर्ण कर कार्य प्रारंभ	+100%	+100%	प्रगति लक्ष्य अनुसार है ।
8 --- 6D	वेदवती योजना में 46 एच. आई. जी. डुप्लेक्स वेदवती प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 12/11/2010, रूपये 10.85 करोड़	100 लाख	प्लास्टर वर्क एवं फ्लोरिंग का कार्य, दरवाजा , खिड़की, एवं फेवरीकेशन का वर्क	90 लाख	फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर ।	90%	94%	—
9 --- 6D	मिसरोद चरण-1 योजना ग्राम बाबडिया कला	100 लाख	विकास कार्य प्रगति पर	—	भू स्वामियों के साथ अनुबंध की कार्यवाही प्रचलन में है ।	—	—	ले -आउट प्लान अनुमोदन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश की ओर पत्र क्र. 158/वा.शा./ दिनांक 13/6/12 को प्रेषित किया गया है । अनुमोदन की कार्यवाही प्रचलन में है ।
10 --- 6D	लायर्स चेंम्बर	70 लाख	फ़ेमवर्क प्रगति पर	—	कार्यादेश क्र0-61 दिनांक 4रू3+13 को जारी किया गया । ले-आउट दिनांक 7/3/13 को कराया खुदाई कार्य आरंभ	—	—	तृतीय आमत्रण में प्राप्त निविदा की स्वीकृति संचालक मंडल द्वारा दिनांक 21/12/2012 को प्रदान की गई ।
11 --- 7D	निक्षेप कार्य (1) सीहोर में महिला पोलीटेक्निक भवन में मुख्य प्रशासनिक भवन का प्रशासकीय स्वीकृति क 485/1811/2011/42-1 दिनांक 14.03.2011 रु. 1484.85 लाख	309 लाख	कार्य पूर्ण	150 लाख	फ्लोरिंग कार्य 95% आंतरिक प्लास्टरिंग कार्य 95% वाह्य प्लास्टरिंग कार्य 85% वाह्य विकास कार्य 60%	50%	50%	—

12 --- 7D	निक्षेप कार्य :- पोलीटेक्निक भवन का निर्माण रायसेन प्रशासकीय स्वीकृति क्र f-5-3/2010/ 42-1 दिनांक 14.03.2011 रु. 700.87 लाख	90 लाख	प्रथम तल छत पूर्ण	70 लाख	भवन निर्माण का कार्य पूर्ण बाउण्ड्री- 95 प्रतिशत पूर्ण । सम्पवेल-पूर्ण । सेप्टिक टैंक - प्रगति पर । सड़क निर्माण- प्रगति पर ।	78%	78%	संचालक तकनीकी शिक्षा से भुगतान प्राप्त नहीं होने के कारण संबंधित ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो सका है जिसके कारण कार्य की गति अत्यंत धीमी है ।
13 --- 7D	निक्षेप कार्य :- पोलीटेक्निक भवन का निर्माण शाजापुर प्रशासकीय स्वीकृति क्र f-5-3/2010/42-1 दिनांक 14.03.2011, रु. 700.87 लाख	90 लाख	प्रथम तल छत पूर्ण	38 लाख	भवन निर्माण कार्य पूर्ण । सड़क निर्माण- पूर्ण । वाउण्ड्री- 95 प्रतिशत पूर्ण । सम्पवेल- प्रगति पर । सेप्टिक टैंक - प्रगति पर ।	42%	42%	संचालक तकनीकी शिक्षा से भुगतान प्राप्त नहीं होने के कारण संबंधित ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो सका है जिसके कारण कार्य की गति अत्यंत धीमी है ।
14 --- 3D	निक्षेप कार्य विदिशा जिले में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कार्य प्रशासकीय स्वीकृति क्रमा 2010/06 दिनांक 25.02.2011 रु. 700.87 लाख	125 लाख	कार्य पूर्ण	31 लाख	17 स्थानों पर विधिवत् हस्तांतरण किया गया तथा अन्य हस्तांतरण कार्य प्रगति पर ।	25%	25%	1-36 स्थानों में से 2 स्थानों पर स्थल उपलब्ध न होने से कार्य प्रारंभ नहीं किया गया । ठेकेदार द्वारा अनुबंध नहीं करने से दोनों स्थानों की धरोहर राशि राजसात की गई ।
15 --- 3D	निक्षेप कार्य विदिशा जिले में लटेरी महाविद्यालय का कार्य प्रशासकीय स्वीकृति रु. 300 लाख, क्र 382/10 03 2011	80 लाख	कार्य पूर्ण	63 लाख	प्रथम तल की छत का कार्य पूर्ण, ब्रिक वर्क पूर्ण एवं प्लास्टर कार्य प्रगति पर ।	79%	79%	ठेकेदार के पास पर्याप्त मात्रा में सेंट्रिंग नहीं होने से कार्य की प्रगति संतोष जनक नहीं है ।

16 --- 7D	(अ) मिसरोद चरण-2 24 मी. व 30 मी. मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 23.2.11, राशि 118.78 करोड	300 लाख	डामरीकरण पूर्ण	275 लाख	सिलेक्टेड प्लान एवं जी.एस. बी. तथा ड्राइंग का प्रगति पर हयूम पाइप कलवर्ट का कर्ष पूर्ण ।	92%	92%	1.लेआउट संशोधन में विलंबिता .वेस एवं सबवेस कार्य हेतु मटेरियल खनन पर रोक । डब्लू. बी. एम. के स्थान पर सीमेन्ट कांक्रीट की सड़क की निविदा प्रचलन मे ।
17 --- 7D	(ब) आंतरिक विकास मिसरोद चरण -2 प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 23.2.11, राशि 118.78 करोड	300 लाख	सड़क निर्माण पूर्ण नाली का कार्य पूर्ण सीवेज तथा जलप्रदाय लाइन प्रगति पर	-	-	-	-	आंतरिक विकास कार्यों के निर्माण हेतु निविदा कार्यवाही पूर्ण ।
18 --- 7D	(अ) नरसिंहगढ बढवई मार्ग 45 मी. चौड़ा मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 22.5.2008 राशि 261 करोड़	500 लाख	डामरीकरण पूर्ण	625 लाख	डी. बी. एम. + ड्राइंग कार्य प्रगति पर -विशनखेडी ,बडवई के भाग में जी.एस. बी. का कार्य प्रगति पर । -कलवर्ट का कार्य पूर्ण	100%	100%	
19 --- 7D	(ब) आंतरिक विकास कार्य नरसिंहगढ बढवई प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 22.5.2008, राशि 261 करोड़	500 लाख	सड़क निर्माण पूर्ण नाली का कार्य पूर्ण	-	-	-	-	आंतरिक विकास कार्यों की निविदा कार्यवाही पूर्ण ।

20 --- 5D	बस स्टाप नं0 2 पर व्यवसायिक केन्द्र प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक 1355/08, दिनांक 23.09.08, राशि 96.34 लाख	20 लाख	नवीन काम्पलेक्स हेतु प्रथम तल के कालम एवं छत की ढलाई का कार्य	—	ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया गया है । अस्थायी दुकानों का निर्माण कार्य किया जा चुका है । दुकानदारों को अस्थाई दुकानों में स्थानांतरित करने की कार्यवाही चल रही है ।	—	7%	1. नगर निगम भोपाल द्वारा अनुमति दिये जाने में विलंब के कारण कार्य विलंबित हुआ है । 2. प्रथम निविदा एवं द्वितीय निविदा आमंत्रण निरस्त हो जाने के कारण कार्य प्रगति विलंबित हुई है । 3. पुराने दुकानदारों को अस्थाई दुकानों में स्थानांतरित करने की कार्यवाही चल रही है । दुकानदारों द्वारा स्थानांतरित होने में विलंब किये जाने के कारण कार्य की प्रगति विलंबित हुई है ।
21 --- 5D	पिपलनेर आवासीय योजना का विकास कार्य प्रशासकीय स्वीकृति बोर्ड निर्णय क्र 1280/08, दिनांक 23.2.08, रु. 3425.00 लाख	—	—	—	—	—	—	कार्य पूर्ण ।
22 --- 8D	गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगोर परिसर साकेतनगर प्रशासकीय स्वीकृति क्र 1502/10, दिनांक 21.10.10, राशि 2483 लाख	100 लाख	आंतरिक फिनिसिंग	147 लाख	कार्य प्रगति पर	147%	147%	—
23 --- 8D	कटारा हिल्स आवासीय योजना प्रशासकीय स्वीकृति क्र 1444/10, दिनांक 23.02.10, राशि रु. 8523.27 लाख	500 लाख	फ्लोरिंग कार्य	515 लाख	प्लास्टरिंग फ्लोरिंग एवं फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है ।	+100%	+100%	प्रगति लक्ष्य अनुरूप है ।
24 --- 8D	कटारा हिल्स विकास कार्य प्रशासकीय स्वीकृति क्रमा 1322/08, दिनांक 22.05.08, राशि रु. 6416 लाख	650 लाख	बाह्य विद्युतीकरण कार्य	660लाख	सडक वाटर लाईन सीवर लाईन ड्रेन एवं वाह्य विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है ।	100%	100%	प्रगति लक्ष्य अनुरूप है ।

25 --- 8D	विधानगर चरण-3	150 लाख	सम्पवेल सीवर लाईन आदि कार्य	—	आपसी करार प्रगति पर	—	—	—
26 --- 8D	विधानगर चरण-2 प्रशासकीय स्वीकृति क्रमा 1441 / 10, दिनांक 23.02.10, राशि रु. 8414.90 लाख	—	—	—	न्यायालयीन स्थगन के कारण कार्य लंबित	—	—	न्यायालयीन स्थगन के कारण कार्य लंबित
27 --- 11 D	कोकता स्कीम	150 लाख	विकास कार्य प्रारंभ	—	—	—	—	—
28 --- 10D	निजी सहभागिता / पुर्नघनत्वीकरण योजना	50 लाख	सफल बिल्डर्स का चयन	—	—	—	—	—
29 --- 10D	महालक्ष्मी परिसर	100 लाख	योजना का क्रियान्वयन प्रगति पर	80 लाख	अभिन्यास स्वीकृति कार्य प्रगति पर	80%	—	—
30 --- 11D	राजीव आवास योजना	150 लाख	1200 आवासो का निर्माण कार्य प्रगति पर	—	—	—	—	—
31 --- 8D	बर्र्ड सडक 45.00 मीटर सडक	—	आपसी करार क्रियान्वयन	—	—	—	—	—
32 --- 8D	नवीन बायपास सडक, बाग मुंगालिया होकर	25.00 लाख	सडक कार्य आदि	—	—	—	—	—
33 --- 8D	अफोर्डेबल आवासीय योजना- बर्र्ड	50.00 लाख	विकास कार्य प्रारम्भ सडक आदि	—	—	—	—	—

34	निक्षेप कार्य	100	फिनिशिंग कार्य	—	—	—	—	—
---	समय- समय पर प्राप्त होने	लाख						
10D	वाले निक्षेप कार्य							
		6909 लाख	4521 लाख			65.44 %		

अधीक्षण यंत्री
भोपाल विकास प्राधिकरण ,
भोपाल