

# योजना का नाम – एयरोसिटी फेस-1



❖ प्रशासकीय स्वीकृति / व्यय

लागत करोड रु.	व्यय करोड रु.	प्रतिशत
265.00	251.80	95.02

❖ भूमि का विवरण (हेक्टे.)

कुल	निजी	शासकीय
217.649	201.45	16.19

❖ अनुबंध की स्थिति

कुल		निष्पादित		शेष	
भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हैक्ट.	भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हैक्ट.	भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हैक्ट.
198	201.45	150	143.00	48	58.45

❖ भूखंडों की स्थिति

कुल भूखंड	कुल प्राप्त विकसित भूखंड	शेष अप्राप्त भूखंड	भू-स्वामियों को प्राप्त भूखंड	प्राधिकरण को प्राप्त भूखंड	प्राधिकरण को प्राप्त भूखंड में से विक्रित	प्राधिकरण में विक्रय हेतु शेष भूखंड
6326	3788	2538	2102	1686	1554	132

❖ भूखंडों का विवरण

कुल भूखंड	आवासीय	व्यवसायिक	पी.एस.पी.	आवासीय सह व्यवसायिक
6326	5848	103	30	345

❖ निर्माण कार्य की स्थिति

सड़क %	सीवर लाईन %	वाटर लाईन %	वाटर टैंक %	विद्युत आपूर्ति %	एस.टी.पी. %
95	90	90	95	95	20



## योजना का नाम – राजाभोज आवासीय योजना गोदरमउ फेज –2

❖ प्रशासकीय स्वीकृति / व्यय

लागत करोड रू.	व्यय करोड रू.	प्रतिशत
78.53	56.65	72.14

❖ भूमि का विवरण (हेक्टे.)

कुल	निजी	शासकीय
55.02	53.89	1.13

❖ अनुबंध की स्थिति

कुल		निष्पादित		शेष	
भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हे०	भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हे०	भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हे०
95	53.89	84	36.69	11	17.20

❖ भूखंडों की स्थिति

कुल भूखंड	कुल प्राप्त विकसित भूखंड	शेष अप्राप्त भूखंड	भू-स्वामियों को प्राप्त भूखंड	प्राधिकरण को प्राप्त भूखंड	प्राधिकरण को प्राप्त भूखंड में से विक्रित	प्राधिकरण में विक्रय हेतु शेष भूखंड
2786	2175	611	1470	705	695	10

❖ भूखंडों का विवरण

कुल भूखंड	आवासीय	व्यवसायिक	पी.एस.पी.	आवासीय सह व्यवसायिक
2786	2740	45	1	-

❖ निर्माण कार्य की स्थिति

सड़क %	सीवर लाईन %	वाटर लाईन %	वाटर टैंक %	विद्युत आपूर्ति %	एस.टी.पी. %
86	85	85	100	80	100

# योजना का नाम – मिसरोद फेस-1



❖ प्रशासकीय स्वीकृति / व्यय

लागत करोड रू.	व्यय करोड रू.	प्रतिशत
248.61	75.58	30.40

❖ भूमि का विवरण (हेक्टे.)

कुल	निजी	शासकीय
58.75	56.89	1.86

❖ अनुबंध की स्थिति

कुल		निष्पादित		शेष	
भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हेक्ट.	भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हेक्ट.	भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हेक्ट.
120	56.89	84	45.84	36	11.05

❖ भूखंडों की स्थिति

कुल भूखंड	कुल प्राप्त विकसित भूखंड	शेष अप्राप्त भूखंड	भू-स्वामियों को प्राप्त भूखंड	प्राधिकरण को प्राप्त भूखंड	प्राधिकरण को प्राप्त भूखंड में से विक्रित	प्राधिकरण में विक्रय हेतु शेष भूखंड
934	651	283	538	113	33	80

❖ भूखंडों का विवरण

कुल भूखंड	आवासीय	व्यवसायिक	पी.एस.पी.	आवासीय सह व्यवसायिक
934	776	127	31	-

❖ निर्माण कार्य की स्थिति

सड़क %	सीवर लाईन %	वाटर लाईन %	वाटर टैंक %	विद्युत आपूर्ति %	एस.टी.पी. %
65	60	50	-	-	-

# योजना का नाम – मिसरोद फेस-2



❖ प्रशासकीय स्वीकृति / व्यय

लागत करोड रु.	व्यय करोड रु.	प्रतिशत
194.80	123.68	63.49

❖ भूमि का विवरण (हेक्टे.)

कुल	निजी	शासकीय
88.90	85.75	3.15

❖ अनुबंध की स्थिति

कुल		निष्पादित		शेष	
भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हेक्ट.	भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हेक्ट.	भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हेक्ट.
152	85.75	135	81.47	17	4.28

❖ भूखंडों की स्थिति

कुल भूखंड	कुल प्राप्त विकसित भूखंड	शेष अप्राप्त भूखंड	भू-स्वामियों को प्राप्त भूखंड	प्राधिकरण को प्राप्त भूखंड	प्राधिकरण को प्राप्त भूखंड में से विक्रित	प्राधिकरण में विक्रय हेतु शेष भूखंड
3561	3235	326	2356	879	755	124

❖ भूखंडों का विवरण

कुल भूखंड	आवासीय	व्यवसायिक	पी.एस.पी.	आवासीय सह व्यवसायिक
3561	3402	-	12	147

❖ निर्माण कार्य की स्थिति

सड़क %	सीवर लाईन %	वाटर लाईन %	वाटर टैंक %	विद्युत आपूर्ति %	एस.टी.पी. %
90	85	85	100	100	30

# योजना का नाम – विद्या नगर फेज –2



❖ प्रशासकीय स्वीकृति / व्यय

लागत करोड रू.	व्यय करोड रू.	प्रतिशत
84.14	17.00	20.20

❖ भूमि का विवरण (हेक्ट.)

कुल	निजी	शासकीय
39.96	36.77	3.19

❖ अनुबंध की स्थिति

कुल		निष्पादित		शेष	
भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हेक्ट.	भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हेक्ट.	भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हेक्ट.
140	36.77	130	34.14	10	2.63

❖ भूखंडों का विवरण

कुल भूखंड	आवासीय	व्यवसायिक	पी.एस.पी.	आवासीय सह व्यवसायिक
701	151	550	-	-

❖ निर्माण कार्य की स्थिति

सड़क %	सीवर लाईन %	वाटर लाईन %	वाटर टैंक %	विद्युत आपूर्ति %
60	60	-	40	-

# योजना का नाम – विद्या नगर फेज –3



❖ प्रशासकीय स्वीकृति / व्यय

लागत करोड रु.	व्यय करोड रु.	प्रतिशत
28.27	2.80	9.90

❖ भूमि का विवरण (हेक्ट.)

कुल	निजी	शासकीय
10.60	7.11	3.49

❖ अनुबंध की स्थिति

कुल		निष्पादित		शेष	
भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हेक्ट.	भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हेक्ट.	भूमि स्वामी	क्षेत्रफल हेक्ट.
34	7.11	29	6.06	5	1.05

❖ भूखंडों का विवरण

कुल भूखंड	आवासीय	व्यवसायिक	पी.एस.पी.	आवासीय सह व्यवसायिक
34	-	34	-	-

❖ निर्माण कार्य की स्थिति

सड़क %	सीवर लाईन %	वाटर लाईन %	वाटर टैंक %	विद्युत आपूर्ति %
70	75	-	30	-