



वर्ष 2012-13 की त्रैमासिक कार्य योजना
संस्था का नाम :- भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

क्र	कार्य/योजना का नाम प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक एवं राशि	प्रथम त्रैमास		द्वितीय त्रैमास		त्रितीय त्रैमास		चतुर्थ त्रैमास		कुल योग	
		प्रस्तावित व्यय	भौतिक लक्ष्य	प्रस्तावित व्यय	भौतिक लक्ष्य	प्रस्तावि त व्यय	भौतिक लक्ष्य	प्रस्तावित व्यय	भौतिक लक्ष्य	प्रस्तावित व्यय	भौतिक लक्ष्य
1 --- 2D	जे.एन.एन.यू.आर.एम योजना पैकेज-1 में 2858 ई. डब्ल्यू एस आवासीय इकाइयों /प्रकोष्ठों का निर्माण प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 23.6.09, राशि 180.56 करोड़	200 लाख	600 मकानों का फ्रेम वर्क 250 मकानों का ब्रिक वर्क 175 मकानों का प्लास्टर कार्य 900 मकानो का प्लिंथ कार्य नेवरी मंदिर एवं शाहपुरा सब्जी फार्म में प्रस्तावित है आरक्षण आवंटन कार्य शासन स्तर पर प्रचलित है।	400 लाख	500 मकानो का प्लास्टर कार्य 400 मकानो का फ्रेम वर्क 175 मकानों का बिक वर्क 250 मकानों का फुटिंग	500 लाख	600 मकानो का कार्य फिनिशिग लेवल पर 350 मकानों का बिक कार्य 250 मकानों का फ्रेम वर्क 500 मकानो का फाउडेशन कार्य	700 लाख	722 मकानों का कार्य विकास सहित 400 मकानों का प्लास्टर कार्य पूर्ण 150 मकानों का ब्रिक वर्क 200 मकानों का फ्रेम वर्क 150 मकानो का प्रथम तल कांक्रीट वर्क 650 मकानो का फुटिंग कार्य प्रगति पर	1800 लाख	722 मकानों का कार्य विकास सहित 400 मकानों का प्लास्टर कार्य पूर्ण 200 मकानों का ब्रिक वर्क 200 मकानों का फ्रेम वर्क 150 मकानो का प्रथम तल कांक्रीट वर्क 650 मकानो का फुटिंग कार्य प्रगति पर

2 --- 1D	जेएनएनयूआरएम योजना पेकेज 2 2299 ई. डब्ल्यू एस आवासीय प्रकोष्ठों का निर्माण कार्य। प्रशासकीय स्वीकृति की दिनांक 23.6.09, राशि रु 180.56 लाख	200 लाख	(1) 676 इकाइयों का प्लास्टर फ्लोरिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य। (2) 400 इकाइयों के नीव स्तर कार्य।	300 लाख	550 इकाइयों के सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य। 400 इकाइयों के कार्य नीव स्तर तक।	400 लाख	400 इकाइयों के प्लास्टर, फ्लोरिंग, फिनिशिंग कार्य। 400 इकाइयों में सुपर स्ट्रक्चर कार्य।	400 लाख	400 इकाइयों के सुपर स्ट्रक्चर कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य। 400 इकाइयों की नीव स्तर कार्य।	1300 लाख	2299 आवासीय इकाइयों के कार्य तथा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य प्रगति पर। 1000 इकाइयों पूर्ण।
3 --- 4D	अफोर्डेबल हाउस के अन्तर्गत 3120 भवन/प्रकोष्ठ (1) गौंदरमऊ चरण-1 विनायक नगर महर्षि पंताजलि योजना -1088	300 लाख	भवना/प्रकोष्ठों की फुटिंग/फाउंडेशन स्तर तक कार्य	300 लाख	भवन प्रकोष्ठों का पिलिंथ लेवल तक कार्य	400 लाख	भूतल की छत लेवल तक का कार्य पूर्ण	400 लाख	प्रथम तल की छत लेवल तक का कार्य पूर्ण	1400 लाख	भवनों / प्रकोष्ठों की छत का कार्य पूर्ण
5 --- 1D	सलैया अफोर्डेबल हाउसिंग योजना। 336 ई. डब्ल्यू एस. 1088 एल. आई. जी. का निर्माण कार्य।	—	शासन से अनुमोदन की कार्यवाही तथा निविदा की तैयारी	200 लाख	350 इकाइयों के नीव स्तर कार्य।	300 लाख	350 इकाइयों के सुपर स्ट्रक्चर कार्य नीव स्तर कार्य।	400 लाख	(1) 350 कार्यों की सुपर स्ट्रक्चर का कार्य (2) 350 इकाइयों के फ्लोरिंगके स्ट्रक्चर व फिनिशिंग कार्य। (3) 350	900 लाख	कुल 1424 आवासीय इकाइयों के कार्य प्रगति पर।

									इकाइयों के नीचे स्तर कार्य		
6 10D	गोंदरमऊ चरण-1 अब्बास नगर -608 प्रकोष्ठ	-	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही पूर्ण करना है ।	100 लाख	फुटिंग फाउंडेशन स्तर तक का कार्य पूर्ण	200 लाख	प्लींथ लेविल तक का कार्य पूर्ण	200 लाख	भूतल की छत तक का कार्य	500 लाख	608 प्रकोष्ठों का भूतल की छत तक का कार्य किया जाना ।
7 4D	गोंदरमऊ चरण-2 योजना प्रशासकीय स्वीकृति बोर्ड निर्णय क्र0 1474 / 10 दिनांक 26 / 4 / 10, रु0 78.53 करोड़	-	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही	200 लाख	सडक में ग्रेडिंग -1 तक का कार्य पूर्ण नाला,नाली का लेआउट पूर्ण कर कार्य प्रारंभ	200 लाख	सडक में ग्रेडिंग -2 तक का कार्य पूर्ण । 20 प्रतिशत नाला, नाली का लेआउट पूर्ण कर कार्य प्रारंभ	200 लाख	सडक में ग्रेडिंग-3 तक का कार्यपूर्ण 50 प्रतिशत नाला,नाली का लेआउट पूर्ण कर कार्य प्रारंभ	600 लाख	सडक में ग्रेडिंग-3 तक का कार्यपूर्ण व 50 प्रतिशत नाला,नाली के कार्य का लक्ष्य पूर्ण ।
8 6D	46 एच. आई. जी. डुप्लेक्स वेदवती प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 12 / 11 / 2010, रूपये 10.85 करोड़	180 लाख	भूतल एवं प्रथम तल की छत और ईट चुनाई	210 लाख	भूतल एवं प्रथम तल की छत और ईट चुनाई, प्लिंबिंग एवं प्लास्टर वर्क	160 लाख	ईट चुनाई, एवं प्लास्टर वर्क एवं फ्लोरिंग का कार्य	100 लाख	प्लास्टर वर्क एवं फ्लोरिंग का कार्य, दरवाजा , खिड़की, एवं फेवरीकेशन का वर्क	650 लाख	ऑल सिलेव कंक्रीटिंग एवं ईट चुनाई का कार्य पूर्ण फिनिशिंग वर्क प्रगति पर

9 --- 6D	मिसरोद चरण-1 योजना ग्राम बाबडिया कला	—	निविदा आमंत्रण एवं स्वीकृति	—	भूस्वामियों से अनुबंध एवं सीमांकन	50 लाख	विकास कार्य प्रगति पर	100 लाख	विकास कार्य प्रगति पर	150 लाख	विकास कार्य प्रगति पर
10 --- 6D	लायर्स चेंबर	—	निविदा आमंत्रण एवं स्वीकृति	—	ले आउट एवं फउन्डेशन कार्य	30 लाख	फउन्डेशन एवं प्लिंथ कार्य	70 लाख	फ्रेमवर्क प्रगति पर	100 लाख	फ्रेमवर्ग प्रगति पर
11 --- 7D	निक्षेप कार्य (1) सीहोर में महिला पोलीटेक्निक भवन में मुख्य प्रशासनिक भवन का प्रशासकीय स्वीकृति क्र 485/1811/2011/4 2-1 दिनांक 14.03.2011 रु. 1484.85 लाख	200 लाख	प्रथम तल का छत लेवल का कार्य पूर्ण	200 लाख	द्वितीय तल का छत लेवल का कार्य पूर्ण एवं ईट चुनाई का कार्य भूतल का पूर्ण	200 लाख	प्लास्टर कार्य पूर्ण एवं फ्लोरिंग कार्य का पूर्ण	309 लाख	कार्य पूर्ण	909 लाख	कार्य पूर्ण
12 --- 7D	निक्षेप कार्य :- पोलीटेक्निक भवन का निर्माण रायसेन प्रशासकीय स्वीकृति क्र f-5-3/2010/ 42-1 दिनांक 14.03.2011 रु. 700.87 लाख	190 लाख	प्रथम तल छत पूर्ण	190 लाख	द्वितीय तल छत पूर्ण	100 लाख	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	90 लाख	कार्य पूर्ण	570 लाख	कार्य पूर्ण

13 --- 7D	निक्षेप कार्य :- पोलीटेक्निक भवन का निर्माण शाजापुर प्रशासकीय स्वीकृति क्र फ-5-3/2010/42-1 दिनांक 14.03.2011, रु. 700.87 लाख	190 लाख	प्रथम तल छत पूर्ण	190 लाख	द्वितीय तल छत पूर्ण	100 लाख	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	90 लाख	कार्य पूर्ण	570 लाख	कार्य पूर्ण
14 --- 3D	निक्षेप कार्य विदिशा जिले में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य प्रशासकीय स्वीकृति क्रमा 2010/06 दिनांक 25.02.2011 रु. 700.87 लाख	125 लाख	लिटल लेवल तक कार्य पूर्ण	126 लाख	छत का कार्य पूर्ण	125 लाख	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	125 लाख	कार्य पूर्ण	501 लाख	कार्य पूर्ण
15 --- 3D	निक्षेप कार्य विदिशा जिले में लटेरी महाविद्यालय का कार्य प्रशासकीय स्वीकृति रु. 300 लाख, क्र 382/10 03 2011	50 लाख	भूतल की छत पूर्ण	70 लाख	प्रथम तल की छत पूर्ण	80 लाख	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	80 लाख	कार्य पूर्ण	280 लाख	कार्य पूर्ण
16 --- 7D	(अ) मिसरोद चरण-2 24 मी. व 30 मी. मास्टर प्लान सड़क का निर्माण कार्य प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 23.2.11, राशि 118.78 करोड	300 लाख	बेस एवं सबबेस का कार्य पूर्ण	300 लाख	ड्रेन फुटपाथ का कार्य पूर्ण	300 लाख	डब्लू. बी. एम. का कार्य पूर्ण	300 लाख	डामरी करण पूर्ण	1200 लाख	कार्य पूर्ण

17 --- 7D	(ब) आंतरिक विकास मिसरोद चरण -2 प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 23.2.11, राशि 118.78 करोड	100 लाख	सडक निर्माण एवं नाली	100 लाख	सडक निर्माण एवं नाली	300 लाख	सडक निर्माण एवं नाली, सीवेज, जल प्रदाय लाइनें	300 लाख	सडक निर्माण पूर्ण नाली का कार्य पूर्ण सीवेज तथा जलप्रदाय लाइन प्रगति पर	800 लाख	सडक निर्माण एवं नाली
18 --- 7D	(अ) नरसिंगढ बढवई मार्ग 45 मी. चौड़ा मास्टर प्लान सडक का निर्माण कार्य प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 22.5.2008 राशि 261 करोड़	500 लाख	बेस एवं सबबेस कार्य पूर्ण	500 लाख	ड्रेन कल्वर्ट फुटपाथ का कार्य पूर्ण	500 लाख	डब्लू. एम. एम. कार्य पूर्ण	500 लाख	डामरी करण पूर्ण	2000 लाख	सडक निर्माण पूर्ण नाली का कार्य पूर्ण सीवेज तथा जलप्रदाय लाइन प्रगति पर
19 --- 7D	(ब) आंतरिक विकास कार्य नरसिंगढ बढवई प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 22.5.2008, राशि 261 करोड़	-	थनविदा आमत्रण की कार्यवाही	200 लाख	सडक निर्माण एवं नाली	400 लाख	सडक निर्माण एवं नाली, सीवेज, जल प्रदाय लाइनें	500 लाख	सडक निर्माण पूर्ण नाली का कार्य पूर्ण	1100 लाख	सडक , नाली का कार्य पूर्ण सीवेज तथा जलप्रदाय बाहय विद्युतिकरण प्रगति पर
20 --- 5D	बस स्टाप नं0 2 पर व्यवसायिक केन्द्र प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक 1355/08, दिनांक 23.09.08, राशि 96.34 लाख	5 लाख	पूर्व निर्मित दुकानों को स्थानांतरित करने हेतु अस्थाई दुकानों का निर्माण कार्य	10 लाख	नवीन काम्पलेक्स के निर्माण हेतु खुदाई एवं फाउन्डेशन कार्य	20 लाख	नवीन काम्पलेक्स हेतु भूतल के कालम एवं छत की ढलाई का कार्य	20 लाख	नवीन काम्पलेक्स हेतु प्रथम तल के कालम एवं छत की ढलाई का कार्य	55 लाख	नवीन काम्पलेक्स हेतु प्रथम तल के कालम एवं छत की ढलाई का कार्य

21 --- 5D	पिपलनेर आवासीय योजना का विकास कार्य प्रशासकीय स्वीकृति बोर्ड निर्णय क्र 1280/08, दिनांक 23.2.08, रु. 3425.00 लाख	15 लाख	वाहय विद्युतीकरण कार्य 40 प्रतिशत पूर्ण	20 लाख	वाहय विद्युतीकरण कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण	5 लाख	वाहय विद्युतीकरण कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण	—	—	40 लाख	कार्य पूर्ण
22 --- 8D	गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगोर परिसर साकेतनगर प्रशासकीय स्वीकृति क्र 1502/10, दिनांक 21.10.10, राशि 2483 लाख	75 लाख	ब्रिक वर्क प्रगति पर	150 लाख	प्लास्टर एवं फ्लोरिंग कार्य	150 लाख	फ्लोरिंग कार्य	100 लाख	आंतरिक फिनिशिंग	475 लाख	फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर विद्युतीकरण प्रगति पर
23 --- 8D	कटारा हिल्स आवासीय योजना प्रशासकीय स्वीकृति क्र 1444/10, दिनांक 23.02.10, राशि रु. 8523.27 लाख	200 लाख	आंतरिक एवं बाहय प्लास्टर	350 लाख	प्लास्टर कार्य एवं फ्लोरिंग कार्य	450 लाख	फ्लोरिंग कार्य	500 लाख	फिनिशिंग कार्य	1500 लाख	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर
24 --- 8D	कटारा हिल्स विकास कार्य प्रशासकीय स्वीकृति क्रमा 1322/08, दिनांक 22.05.08, राशि रु. 6416 लाख	150 लाख	सडक कार्य, ड्रेन, सीवर लाईन आदि	150 लाख	सडक टाप ,लेयर, ड्रेन सीवर लाईन	50 लाख	सडक ड्रेन सीवर लाईन आदि	650 लाख	बाहय विद्युतीकरण कार्य	1000 लाख	कार्य पूर्ण

25 --- 8D	विधानगर चरण-3	—	निविदा कार्यवाही	100 लाख	सडक कार्य	100 लाख	सडक एंव ड्रेन	150 लाख	सम्पवेल सीवर लाईन आदि कार्य	350 लाख	विकास कार्य प्रगति पर
26 --- 8D	विधानगर चरण-2 प्रशासकीय स्वीकृति क्रमा 1441/10, दिनांक 23.02.10, राशि रु. 8414.90 लाख	50.00 लाख	—	—	—	—	—	—	—	50 लाख	मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण खर्च प्रावधानित नहीं
27 --- 11D	कोकता स्कीम	—	—	—	—	50.00 लाख	भूखण्डो का विकास कार्य	150 लाख	विकास कार्य प्रारंभ	200 लाख	विकास कार्य प्रगति पर
28 --- 10D	निजी सहभागिता / पुर्नघनत्वीकरण योजना	100 लाख	योजना प्रस्तुतीकरण	50 लाख	शासन स्तर से अनुमति प्राप्त करना	50 लाख	आर. एफ. पी. कर अनुमोदन प्रकाशन	50 लाख	सफल बिल्डर्स का चयन	250 लाख	कार्य आवंटन एवं योजना का प्रारंभ
29 --- 10D	महालक्ष्मी परिसर	—	—	—	निविदा आमंत्रण एवं स्वीकृति	100 लाख	आंतरिक विकास प्रारम्भ	100 लाख	योजनाका क्रियान्वयन प्रगति पर	200 लाख	
30 --- 11D	राजीव आवास योजना	50 लाख	डी.पी.आर. तैयार करना	10 लाख	1200 आवासो के निर्माण की निविदा कार्यवाही	50 लाख	1200 आवासो का निर्माण कार्य प्रारम्भ	150 लाख	1200 आवासो का निर्माण कार्य प्रगति पर	260 लाख	कार्य प्रगति पर

31 --- 8D	बर्इ सडक 45.00 मीटर सडक	—	धारा 50 की कार्यवाही	—	धारा 50 की कार्यवाही	—	आपसी करार क्रियान्वयन	—	आपसी करार क्रियान्वयन	—	—
32 --- 8D	नवीन बायपास सडक (बाग मगालिया होकर	—	आपसी करार क्रियान्वयन व अभिन्यास स्वीकृति	—	विकास कार्यो की निविदा	25.00 लाख	सडक कार्य आदि	25.00 लाख	सडक कार्य आदि	50.00 लाख	—
33 --- 8D	अफोर्डेबल आवासीय योजना- बर्इ	—	धारा 50 की कार्यवाही	—	धारा 50 की कार्यवाही	—	योजना के अभिन्यास की स्वीकृति व निविदा की कार्यवाही	50.00 लाख	विकास कार्य प्रारम्भ सडक आदि	50.00 लाख	—
34 --- 10D	निक्षेप कार्य स्मय- समय पर प्राप्त होने वाले निक्षेप कार्य	—	निविदा आमंत्रण एवं स्वीकृति	100 लाख	पिलिंथ लेवल तक का कार्य	200 लाख	छत लेवल तक का कार्य	100 लाख	फिनिशिंग कार्य	400 लाख	फिनिशिंग कार्य
	कुल योग		3180 लाख		4526 लाख		5595 लाख		6909 लाख		20210 लाख